



GOVERNO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DE CEREJEIRAS

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBRA : AMPLIAÇÃO DE META DA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA ZONA RURAL (CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO)

END. : LINHA 4, 3º P/ 4º EIXO, KM 4

LOCAL: CEREJEIRAS / RO

ÁREA : 15.59m²

FONTES : "A"-VALORES LICITADOS /  
SINAPI/ MARCO 2016  
11,68 % DE DESCONTO

BDI: 24,52

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO			TOTAL	%
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			87,93	0,4%
		87,93				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	100%			153,35	0,7%
		153,35				
3.0	INFRAESTRUTURA	100%			3.553,48	17,0%
		3.553,48				
4.0	SUPER ESTRUTURA	100%			3.393,29	16,2%
		3.393,29				
5.0	ALVENARIA		50%	50%	2.888,72	13,8%
			1.444,36	1.444,36		
6.0	COBERTURA			100%	1.206,02	5,8%
				1.206,02		
7.0	REVESTIMENTO DE PISOS	50%	50%		2.045,19	9,8%
		1.022,60	1.022,60			
8.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		100%		3.730,93	17,8%
			3.730,93			
9.0	ESQUADRIAS			100%	479,41	2,3%
				479,41		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	50%	50%		3.273,46	15,6%
		1.636,73	1.636,73			
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			100%	150,88	0,7%
				150,88		
	VALOR TOTAL SEM BDI				<b>20962,66</b>	<b>100,00%</b>
	Percentual parcial	47%	37%	16%		
	Valor parcial	9.847,37	7.834,62	3.280,67		
	Valor parcial com BDI	12.261,95	9.755,67	4.085,09		
	Percentual acumulado	47%	84%	100%		
	Valor acumulado	9.847,37	17.681,99	20.962,66		
	Valor acumulado com BDI	<b>12.261,95</b>	<b>22.017,61</b>	<b>26.102,70</b>		